덕진서 여의파출소 3팀 순경 장기홍

'26. 10. 19. (월)

관내 버스정류장 안전시설 미흡 개선 필요 보고

전주시 덕진구 기린대로 전주공고 버스정류장(조촌초교 방면)이 중·고등학생 등 다수의 주민들이 이용하는 것으로 보이나, 정류장 주변에 별도의 승강장 및 대기공간이 충분히 마련되어 있지 않고 보행자 통행공간 또한 미흡하여 이용객들의 교통안전사고 위험이 우려됨.

❑ 현장상황

현장확인 결과 해당 도로변에 버스정류장이 설치되어 있으나 일반적인 버스 승강장과 같은 별도의 대기 시설 또는 보행자 보호시설이 충분히 갖추어져 있지 않은 것으로 확인된다. 또한 최근 기린대로 BRT 사업 추진에 따라 차로 배치 및 도로 이용환경 변화로 인해 안전사고 위험이 우려되는 상황이다.

❑ 주요 문제점

- 버스 승·하차 과정에서 차량과 보행자의 근접 가능성
- 학생 등 다수 이용객이 동시에 정류장에 몰릴 경우 보행공간 부족으로 인한 차도 진입 가능성
- 출·퇴근 및 하교 시간대가 일몰 이후와 겹치는 경우 야간 보행 안전에 취약 및 교통사고 위험
- BRT 사업에 따른 차로 배치 변화로 차량 통행공간과 버스 이용객의 승·하차 간 충분한 안전거리가 필요한 상황

❑ 건의사항

- 버스 승강장 및 대기공간 설치 검토
- 보행자 통행공간 이나 보행도로 확보로 차량과 보행자의 동선을 분리
- 유관기관의 협의 통해 정류장 위치 조정 검토
- 버스정차구역 표시선을 식별이 용이하도록 명확하게 재도식화
- 보행자 안전펜스, 안내표지, 조명시설 등 안전시설의 추가 설치 여부 검토

❑ 기대효과

- 차량과 보행자 간 접촉사고 예방 및 보행환경 개선과 보행자 통행 편의 증진
- 대중교통 이용 편의 향상 및 학생 등 주민들 안전사고 위험 감소
- 교통안전시설과 보행환경을 개선함으로써 잠재적 위험요인을 사전 제거
- 도로 구조 간 연계성을 개선하여 BRT 운영 및 일반차량 통행 과정에서 발생할 수 있는 교통 불편을 최소화

❑ 현장 사진



1. 전주공고 버스정류장(조촌초교방면)



2. 전주공고 버스정류장(조촌초교방면) / BRT사업 공사(파란색 팬스)



3. 실제 18:11경 버스를 기다리는 주민들

※ 실제 어두워진 환경으로 식별이 어려워 영상의 명도를 높여 촬영한 것.